



<p>Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)</p>	<p>A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljárót és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése</p>	<p>Budapest Nyugati pu. területén található keresztagút felújítása tárgyú vállalkozási szerződés (Budapest Nyugati pu. keresztagút burkolat cseréje és fém álmennyezet készítés), MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság</p>	<p>31424-2/2022/MAV - Vállalkozási szerződés (alírási dátuma 2023.08.04., hatálybalépés dátuma 2023.08.04.) VSZ 1.sz.módosítás (örökségvédelmi bejelentés a kivitelezéshez nem szükséges) aláírásra került 2024.01.17-én, 21274-1/2023/SZK iktatószámán. VSZ 2.sz.módosítási igényt, azaz teljesítési véghatáridő módosítást kezdeményezett vállalkozó. VSZ 2. SZ. módosítás aláírásra került 5322-1/2024/SZK számon, műszaki átadás-átvétel 2024.03.28-án megtörtént. Teljesítéssel lezárult szerződés.</p>																	
<p>Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)</p>	<p>A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljárót és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése</p>	<p>Nyugati pu. területén új peronlift tervezése, kivitelezése tárgyú vállalkozási szerződés (Budapest Nyugati pu. területén, az ún. hidegváróban elbontásra kerülő peronlift helyén 1 db vandálbiztos kialakítású, acéltartó szerkezetű aknával szerelt villamos hajtású felvonó kialakítása. A felvonó kialakításával biztosítható az aluljáró szintről a fejpályaudvar utasperonjainak akadálymentes útvonalon történő megközelítése.) MAGYAR ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság</p>	<p>39600-4/2022/MAV - Vállalkozási szerződés (alírási dátuma 2023.07.26., hatálybalépés dátuma 2023.07.26.) A műszaki átadás-átvétel megtörtént 2024.02.22-én. A szerződés teljesítéssel lezárult.</p>																	

Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) validációja és Költség-haszon elemzés (CBA) készítése	TRENECON Tanácsadó	22153-1/2023/SZK Vállalkozási szerződés 2023.12.15-én aláírásra került. (aláírás dátuma 2023.12.15., hatálybalépés dátuma 2023.12.15.) <b>ÉKM által még nem került elfogadásra az MT, CBA, így addig nem minősíthető teljesítettnek a szerződés.</b>	2023.12.15	2024.07.15														
--	---	--------------------	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IKOP-2.1.0-15-2016-00019 MÁV Zrt. Közlekedésbiztonsági projektjei - szakaszolt projekt

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkö	Szerződés adatai																
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021. III. negyedév		2021. IV. negyedév		
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	
Kommunikációs keretszerződés	Rendezvényszervezési feladatok ellátása, médiakommunikációs tevékenységek (média stratégia és -terv készítése, médiavásárlás, médiaelemzés), kreatív tervezés, és gyártás, fotódokumentáció és emlékeztető táblák készítése	Roxer Kommunikációs	vállalkozási keretszerződés																	2021.12.31

IKOP-2.1.0-15-2021-00060 MÁV Zrt. Kis-Gellért hegyi alagút és Központi Forgalmirányítás kiépítésének előkészítése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkö	Szerződés adatai																		
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021. III. negyedév		2021. IV. negyedév				
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum			
Budapest-Déli pályaudvar kapacitás-bővítés, szolgáltatás fejlesztés és a Kis-Gellért-hegyi alagút átépítése - Forgalmi- és erőssáramú szimulációs vizsgálat	Forgalmi szimulációs tanulmány és erőssáramú szimulációs vizsgálati dokumentáció elkészítése	AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	16863-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.07.23.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; végleges forgalmi szimulációs tanulmány átadása: 60. naptári nap, mely 2021.12.21.; végeleges erőssáramú szimulációs vizsgálat átadása: 90. naptári nap, mely 2022.01.20.)																	2021.10.22	2022.01.20	
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése az alábbi tárgyban: Nagykapacitású elővárosi villamos motorvonatok beszerzése (további 21 db jármű) a MÁV-START Zrt. részére és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések vizsgálata	1 db Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.  TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft	21009-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.10.18.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; RMT véglegesítése, leszállítása: 150 napon belül, mely 2022.03.21.; ezt követően 180 napos rendelkezésre állás)																		2021.10.22	2022.03.21